

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107.
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-15372662
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószáma: 15728348-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728348-8411-321-09
mint **megrendelő**

másrészről

Név: **ELÁN-ÉP Kft.**
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Képviseli: Jóna Szabolcs
Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-20013781
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Adószáma: 23969296-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 23969296-4120-113-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégyeregység száma: 09-09-023283
mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződésmódosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2015. október 5-én létrejött „*A Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése*” tárgyú szerződéshez tartozik. A szerződésmódosítás elsősorban a szerződésben szereplő belső határidőt, s ezzel összefüggésben a számlázási feltételeket érinti.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 azonosítószámú, „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése” című projekt megvalósítására pályázatot nyújtott be, mellyel összefüggésben 2015. augusztus 16-án feltételes közbeszerzési eljárást indított meg, mivel a fenti időpontig a pályázat elbírálása nem történt meg.

Az eredeti tervek szerint a közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés aláírására 2015. szeptember 14-én került volna sor. Ennek figyelembevételével történt a szerződés 2.4. pontjában

annak meghatározása, hogy fűtőkorszerűsítés munkákat és a külső nyílászárók cseréjét legkésőbb 2015. október 15. napjáig köteles elvégezni a nyertes ajánlattevő.

A támogató döntésről szóló értesítés 2015. szeptember 22-én érkezett meg, mellyel összefüggésben a megrendelő sürgősséget kért a támogatási szerződés megkötésére, melyre aztán 2015. szeptember 30-án került sor. Ezt követően 2015. október 5-én került aláírásra a kivitelezési szerződés.

A fenti dátumokból látható, hogy a belső határidő már nem tartható, különös tekintettel arra, hogy a vállalkozónak a szerződés hatályba lépését követő 14 napon belül el kell készítenie a gépészeti, illetve légtechnikai kiviteli terveket, melyek megrendelő általi elfogadását megelőzően az épületgépészeti munkák tekintetében csak a bontási munkákat végezheti.

A fentieken túl a megrendelőt a rendelőintézet vezetője 2015. október 5-én arról tájékoztatta, hogy az elégséges színvonalú működését az intézménynek csak úgy tudja biztosítani, hogy a nyílászárók cseréjére csak szakaszosan kerül sor.

Mindezekből kiderül, hogy a megrendelőnek fel kellett adnia az eredeti elképzelését, miszerint az épület valamennyi nyílászárója egyszerre kerül kibontásra és kicserélésre. Ennek nyomán a 2015. október 15-ei belső teljesítési határidő nem tartható, ugyanis az intézmény megfelelő működése miatt szükséges a szakaszos nyílászáró csere. Mivel a belső határidőhöz volt kötve az egyetlen részszámlázási lehetőség, így azt is módosítani kell.

A szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában foglalt egyik korlátozó rendelkezésbe sem.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.4. pontja az alábbiakra módosul:

„A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2015. november 30. napjáig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.”

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.5. pontja az alábbiakra módosul:

„A fenti határidő kötbérköteles.”

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.3. pontja az alábbiakra módosul:

„A vállalkozó az első részszámlát a szerződés szerinti munkák 50%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: 43.851.287.- Ft + áfa, azaz negyvenhárommillió-nyolcszázötvenegyezer-kettőszáznyolcvanhét forint + áfa. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóváhagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához kapcsolódó teljesítési igazolást.”

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.4. pontja az alábbiakra módosul:

„A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. A végszámla összege: 43.851.287.- Ft + áfa, azaz negyvenhárommilliónyolcszázötvenegyszer-kettőszáznyolcvanhét forint + áfa.”

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Hajdúnánás, 2015. október 12

Megrendelő



ELÁN-ÉP KFT.

4020 Hajdúnánás, Barók Béla krt. 4.
Adószám: 233622967-09

Vállalkozó