

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107.
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-15372662
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószáma: 15728348-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728348-8411-321-09,
mint **megrendelő**

másrészről

Név: ELÁN-ÉP Kft.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Képviseli: Jóna Gábor
Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-20013781
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Adószáma: 23969296-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 23969296-4120-113-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 09-09-023283

mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződés módosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződés módosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2014. augusztus 5-én létrejött a „Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztését megújuló energiaforrás hasznosítással” tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződés módosítás részben a szerződés műszaki tartalmát, részben a szerződés teljesítési határidejét érinti, melynek az oka a következő.

A vállalkozó 2014. szeptember 4-én akadályt közölt, hogy a gáztervek felülvizsgálatának hiányában a belső gázszerelési munkák nem végezhetők el, továbbá a kazánházat kiszolgáló gázvezeték és az új mérőhely kiépítése nem lehetséges. Ezen munkák elvégzése nélkül a kazán üzembe helyezése sem lehetséges, az épület rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

[A tervező 2014. június 6-án leadta a felülvizsgálandó tervdokumentációt a Debreceni TIGÁZ kirendeltségnek, de onnan jóváhagyás nélkül visszaküldték. Személyes kapcsolatfelvételt követően az új elosztói csatlakozási szerződést (Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a TIGÁZ-DSO

Földgázelosztó Kft. közötti) a TIGÁZ-DSO Nyíregyházi kirendeltsége 2014 szeptember 16-én aláírta , csak ekkor vált benyújthatóvá a tervfelülvizsgálat.]

A fentiekén túl a műszaki tartalom módosítására is sor került, ugyanis a kiírásban szereplő műszaki tartalom az 1. sz. mellékletben foglalt eltérésekkel (egyenértékű berendezések és szerkezetek beépítésével) valósul meg. Az eltéréseket a műszaki ellenőr egyenértékűnek minősítette, így azokat elfogadta.

A szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában foglalt egyik korlátozó rendelkezésbe sem.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.2. pontja az alábbiakra módosul:

„Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), beleértve annak minden mellékletét, az 1. számú szerződésmódosítás, beleértve annak mellékletét is, továbbá a vállalkozó végleges ajánlata tartalmazza.”

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.3. pontja az alábbiakra módosul:

„A vállalkozó köteles az épületen belüli munkálatokat 2014. szeptember 30-ig befejezni, a többi munka elvégzésének határideje: 2014. október 31. A megrendelő előteljesítést elfogad.”

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Hajdúnánás, 2014. október 14.

Melléklet: 1. sz. melléklet építési napló kivonat BC889570 oldal,
2. sz. melléklet építési napló pótlap,
3. sz. melléklet Kivitelezői nyilatkozat 2014.08.26.,
4. sz. melléklet műszaki ellenőri nyilatkozat összesített,
5. sz. melléklet műszaki ellenőri nyilatkozat épületgépész,
6. sz. melléklet műszaki ellenőri jelentés

.....
Megrendelő



ELÁN-ÉP KFT.
4090 Hajdúnánás, Bartók Béla Krt. 4.
Adószám: 23969296-2-09
(3)

.....
Vállalkozó