

2. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107.
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-15372662
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószáma: 15728348-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728348-8411-321-09,
mint **megrendelő**

másrészről

Név: ELÁN-ÉP Kft.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Képviseli: Jóna Gábor
Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-20013781
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Bartók B. krt 4.
Adószáma: 23969296-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 23969296-4120-113-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 09-09-023283
mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződés módosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződés módosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2014. augusztus 5-én létrejött a „Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztését megújuló energiaforrás hasznosítással” tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződés módosítás a szerződés teljesítési határidejét érinti, melynek az oka a következő.

A vállalkozó 2014. október 27-én akadályt közölt, mivel a kivitelezés során addig benyújtott részszámla alvállalkozói teljesítése 15%-ának megfelelő összeg került átutalásra részére, a korábban 2014. augusztus 14-ei keltezéssel benyújtott szállítói előleg összege egyáltalán nem. A kivitelezést így nem tudja folytatni, az eredeti határidőt sem tudja betartani, mivel az ajánlatát a szerződés tervezetben foglalt pénzügyi feltételekre adta, melyeknél számolt a szállítói előleg és a részszámla értékének kifizetésére, melynek alapján a kivitelezés finanszírozása tervezve volt. Mint-

hogy a fenti összegen túl egyéb pénzeszközt nem kapott a kivitelezés során, a munkák folytatásának részéről pénzügyi akadályai merültek fel.

A szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában foglalt egyik korlátozó rendelkezésbe sem.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.4. pontja az alábbiakra módosul:

„A vállalkozó köteles az épületen belüli munkákat 2014. szeptember 30-ig befejezni, a többi munka elvégzésének határideje: 2014. december 19. A megrendelő elöteljesítést elfogad.”

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Hajdúnánás, 2014. október 30.



.....
Megrendelő

ELÁN-ÉP KFT.

4080 Hajdúnánás, Bartók Béla utr. 4.
Adószám: 2365136700

.....
Vállalkozó