

2. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738077-15372662

Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Adószáma: 15728348-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 15728348-8411-321-09

mint **megrendelő**

másrészről

Név: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

Cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

Képviseli: Rozgonyi Attila

Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738077-20003081

Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

Adószáma: 11144946-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 11144946-3530-113-09

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 09-09-001908

mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződésmódosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2014. február 28-én létrejött, a „*Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlanon levő óvodai épületrész felújítási munkái*” tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződésmódosítás a szerződés teljesítési határidejét érinti, melynek az oka a következő.

A vállalkozó 2014. április 11-én e-mailben jelezte, hogy további adatokra van szüksége az étellifttel kapcsolatos földszint feletti földem kiváltással. Az építés kivitelezés bontási munkái kapcsán ugyanis a terven jelölt földémszerkezet nem egyezik meg a tervező által feltételezett földemkialakítással. Mindez akadályozta a kivitelezés további menetét. A statikus tervező az étellift kialakításához az étellift melletti földem alátámasztásához a kiviteli részlettervet (S-04) csak 2014. május 8-án biztosította a vállalkozó számára.

A fedvényterv alapján módosított kiviteli terv kézhezvételét követően a fődémáttörés szerkezeti kialakítása annyira elhúzódott, hogy nem lehetett az eredeti határidőben az ételszállító liftet megrendelni, ezért szükséges a kivitelezési határidő meghosszabbítása.

A szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában foglalt egyik korlátozó rendelkezésbe sem.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.4. pontja az alábbiakra módosul:

„A vállalkozó a kivitelezési munkákat köteles legkésőbb 2014. augusztus 25-ig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.”

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Hajdúnánás, 2014. július 30.

Megrendelő



Vállalkozó

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
4090 Hajdúnánás, Kosuth u. 22.
Adószám: 11144946-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-001908
Bankszámlaszám:
11738077-20003081-00000000