

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Képviselője: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-15372662
Adószáma: 15728348-2-09
PIR törzsszáma: 728340

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Képviseli: Tanyi Bertalan ügyvezető
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszáma: 10102093-15461100-01003008
Számlázási cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószáma: 23989153-2-13
MKIK nyilvántartási száma: 26A61329
Cégjegyzék száma: 13-09-157813

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A felek megállapítják, hogy a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás alapján 2014. október 14. napján vállalkozási szerződést kötöttek az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó idegenforgalmi felújítás, térrendezés, a fürdő előtti beruházás kivitelezése tárgyban, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalom és az előírt minőségi követelmények szerint.

A szerződésmódosításra több okból került sor.

- 1) A vállalkozási szerződés 2.) pontjának kiegészítése szükséges aszerint, hogy a nettó vállalkozási díj a pályázat támogatható projektelemei szerinti megbontásban is feltüntetésre kerül.
- 2) A vállalkozó a 2014. október 21-én kelt levelében indítványozta a számlázási ütemezés módosítását akként, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltaktól eltérően 2 darab részszámla és 1 db végszámla benyújtására legyen jogosult a teljesítés 40%-os és 70%-os, valamint 100%-os készülségi fokához igazodóan.
- 3) Az építési munkaterület átadásának időpontja és a szerződés tárgyát képező munka átadási határidejének módosítása vált indokolttá. A kivitelező 2014. október 21-én kelt levelében tájékoztatta a megrendelőt, hogy a talajtani ismeretek megszerzése végett a buszöböl kialakítása és parkoló építése projektterületén kutatógödörrel feltárásokat végzett. Ennek során észlelte, hogy közvetlenül a felszín alatt 0,8-1,6 m mélységig építési törmelék (aszfalt, beton) található. Tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy valamennyi projektterületén elvégzik a feltárásokat annak érdekében, hogy az esetlegesen előforduló többletmunkákat felmérhessék, munkaterületet munkavégzésre átvehessék.



Vállalkozó a 2014. december 2. napján kelt, megrendelőnek címzett levelében tájékoztatást adott arról, hogy az általa végzett kutatások megállapították, hogy csak a buszöböl kialakítása és parkoló építése projektlemek építési területén található építési törmelék. A fenti körülmények miatt vállalkozó indítványozta a szerződés tárgyát képező munka átadási határidejének módosítását, a kivitelezésre alkalmatlan, téli időjárás figyelembe vételével.

- 4) A szerződő felek helyszíni képviselőinek személyében változás következett be, melynek következtében módosítani indokolt a hivatkozott vállalkozási szerződés 8) pontját.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1) A felek rögzítik, hogy a szerződés 2) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékéért az alábbi vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó vállalkozási díj:	148.952.801.- Ft
--------------------------------	-------------------------

A vállalkozói díj részletezése:


projektem megnevezése	az ajánlatban található megnevezés	a vállalkozói díj nettó összege
Szabadtéri színpad építés	Amfiteátrum	14 273 542.- Ft
Tér és park kialakítás elhelyezendő eszközökkel	Fürdő előtti tér kialakítása	97 944 990.- Ft
	Eszközelhelyezés	17 020 730.- Ft
Terület előkészítés	4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 5383 hrsz. ingatlan terület előkészítési munkálatai	19 713 539.- Ft
Összesen		148 952 801.- Ft

- 2) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3) pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Előleg igénylése esetén Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján.

Előleg igénylése esetén a biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok érvényességi ideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, azaz a végszámla kifizetéséig tart. Előleg igénylése esetén az előleget – az alábbiakban részletezett – összesen kettő számlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.

Vállalkozó a kivitelezés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtásának feltétele a teljesítés 40%-os, valamint 70%-os készültségi foka szerinti ütemek és mértékek.



A vég számla benyújtásának feltétele a lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítés igazolás Ajánlatkérő műszaki ellenőre által történő aláírása.”

- 3) A felek rögzítik, hogy a szerződés 4) pontjának első és harmadik mondatai az alábbiakra módosulnak:

„Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződéskötést követő 60 napon belül.”

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2015. május 15.”

- 4) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 8) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Megrendelő képviselője:
Név: Szólláth Tibor Zoltán
Telefon: 52/381-010
Telefax: 52/381-087
E-mail: szollath@hajdunanas.hu

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név: Szabó Gyula
Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 164.
Tel.: 20/352-70-07
Névjegyzéki nyilvántartási száma: ME-KÉ/I 15-20185

Név: Orosz Ferenc
Cím: 4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.
Tel.: 30/488-10-75
Névjegyzéki nyilvántartási száma: ME-É-I-MÉK 15-20189

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Tanyi Bertalan
Telefon száma: 30/382-52-82

Felelős műszaki vezető neve, címe: Gyulai Csongor, 7700 Mohács, Park utca 18.
Telefon száma: 30/229-91-77
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási szám: MMK-02-50389”

- 5) A felek rögzítik, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb részeit nem érinti, azokat változatlanul hagyják.

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 1. számú módosítását, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Hajdúnánás, 2014. december 3.



MikronTech Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 23989153-2-13
Bsz.: 10102093-15461100-01003008

Vállalkozó