

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Képviselője: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738077-15372662
Adószáma: 15728348-2-09
PIR törzsszáma: 728340

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Képviseli: Tanyi Bertalan ügyvezető
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszáma: 10102093-15461100-01003008
Számlázási cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószáma: 23989153-2-13
MKIK nyilvántartási száma: 26A61329
Cégjegyzék száma: 13-09-157813

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A felek megállapítják, hogy a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás alapján 2014. október 14. napján vállalkozási szerződést kötöttek az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó idegenforgalmi felújítás, térrendezés, a fürdő előtti beruházás kivitelezése tárgyban, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalom és az előírt minőségi követelmények szerint.

A szerződésmódosításra több okból került sor.

- 1) A Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átadási határidejének módosítása vált indokolttá. A vállalkozó szerződésmódosítás iránti kérelmet terjesztett elő, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során olyan – az alábbiakban részletezett -, a vállalkozónak fel nem róható, a szerződéskötéskor előre nem látható okok merültek fel, amelyekre tekintettel a vállalkozó nem tudja ütemterv szerint a kivitelezést végezni.

Az Amfiteátrum rendeltetésű építmény építési engedélyének módosítása vált szükségessé az alábbiakra való tekintettel.

A térelemek szerkezeti kialakítása, megjelenése és telepítése módosul. Változik a térrácsos tartó szerkezeti magassága és a perem tartó kialakítása, valamint a térrácsos tartó és a gúla viszonya. Az alapépítési engedélyhez készült műszaki leírásban meghatározott anyagok és szerkezetek, anyag használat nem változik. Az épület egyéb kialakítása változatlan marad.

A módosított építési engedély kézhezvételéig a vállalkozó nem tudja ütemterv szerint kivitelezni a létesítményt.

- 2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően, a kivitelező szükség esetén részleges műszaki átadás-átvételi eljárást is lefolytathat.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1) A felek rögzítik, hogy a szerződés 4) pontjának negyedik bekezdése az alábbiakra módosul:

*„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: **2015. augusztus 31.**”*

- 2) Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés 10) pontjának első bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően, a kivitelező szükség esetén részleges műszaki átadás-átvételi eljárást is lefolytathat.”

- 3) A felek rögzítik, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb részeit nem érinti, azokat változatlanul hagyják.

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 2. számú módosítását, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Hajdúnánás, 2015. május 14.

Megrendelő



Vállalkozó

MikronTech Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 23989153-2-13
Bsz.: 10102093-15461100-01003008