

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Név:** Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
**Székhely:** 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
**Képviselője:** Szólláth Tibor Zoltán polgármester  
**Számlavezető pénzügyintézet:** OTP Bank Nyrt.  
**Számlaszáma:** 11738077-15372662  
**Adószáma:** 15728348-2-09  
**PIR törzsszáma:** 728340

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**Név:** MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.  
**Székhely:** 2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
**Képviseli:** Tanyi Bertalan ügyvezető  
**Levelezési cím:** 2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
**Számlavezető pénzügyintézet:** Budapest Bank Nyrt.  
**Számlaszáma:** 10102093-15461100-01003008  
**Számlázási cím:** 2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
**Adószáma:** 23989153-2-13  
**MKIK nyilvántartási száma:** 26A61329  
**Cégjegyzék száma:** 13-09-157813

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### PREAMBULUM

A felek megállapítják, hogy a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás alapján 2014. október 14. napján vállalkozási szerződést kötöttek az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó közlekedési funkciót szolgáló fejlesztések kivitelezése tárgyban, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalom és az előírt minőségi követelmények szerint.

A szerződésmódosításra az alábbi okból került sor.

- 1) A Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átadási határidejének módosítása vált indokolttá. A vállalkozó szerződésmódosítás iránti kérelmet terjesztett elő, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során olyan – az alábbiakban részletezett -, a vállalkozónak fel nem róható, a szerződéskötéskor előre nem látható okok merültek fel, amelyekre tekintettel a vállalkozó nem tudja ütemterv szerint a kivitelezést végezni.

Felek az alapszerződés tárgyával összefüggő pótmunkára vonatkozóan, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdés a) pontja alapján 2015. május 14-én vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2015. május 15. napján módosítottak. A szerződésmódosítást követően a pótmunka befejezési határideje 2015. május 31. napjára módosult.

Szükségessé vált jelen szerződés szerinti munka befejezési határidejének módosítása 2015. május 31. napjára.

- 2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően, a kivitelező szükség esetén részleges műszaki átadás-átvételi eljárást is lefolytathat.

### SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1) A felek rögzítik, hogy a szerződés 4) pontjának negyedik bekezdése az alábbiakra módosul:

*„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2015. május 31.”*



- 2) Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés 10) pontjának első bekezdése az alábbiakkal egészül ki:



*„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően, a kivitelező szükség esetén részleges műszaki átadás-átvételi eljárást is lefolytathat.”*

- 3) A felek rögzítik, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb részeit nem érinti, azokat változatlanul hagyják.

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 2. számú módosítását, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

*Hajdúnánás, 2015. május 15.*

Megrendelő  

Vállalkozó  

**MikronTech Kft.**  
2040 Budaörs, Gyár u. 2  
Adószám: 23989153-2-13  
Bsz.: 10102093-15461100-01003000